

EF Duevej 42-60 & Mariendalsvej 65-67. - Udsiftning af afløbs- og brugsvandsinstallation- Vejledende tidsplan (Der er forbehold vedrørende udviklingen i CONVID19 situationen)

		Entreprørarbejder Mangel udbedring - afslutning																												DATO: 14. April 2020							
																														Rev. Dato:							
År	2020																																				
Måned	Maj				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				December				Arbejdets stade i %				
Uge nr.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	Aktuelt	Planlagt
Pos.	Aktivitet	Faggruppe																																			
1.0	Byggeplads																																				
	Opstilling af skurvogn, materiale- og affaldscontainere	VVS																												0%	0%						
	Opstilling af toilet-og badevogn til beboere	VVS																												0%	0%						
	Tilslutning af el-, vand- og afløbsinstallationer til skurvogn og toilet- og badevogn	VVS/Elektriker																												0%	0%						
	Midlertidige installationer og omkobling																																				
2.0	Udsiftning af afløbsinstallationer i lejligheder																																				
	Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67 - Arbejder i loftrum	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67- Arbejder i kælder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67- Arbejder i varmecentralen																																				
	Duevej 42 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 44 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 46 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 48 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 50 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 52 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 54 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 56 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 58 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Duevej 60 - Udsiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Mariendalsvej 67- Udsiftning af afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Mariendalsvej 67- Udsiftning af afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
	Mariendalsvej 65 - Udsiftning af afløbsinstallationer i lejligheder inkl. følgearbejder	Alle faggrupper																												0%	0%						
3.0	Diverse/afrigning																																				
	- Diverse opsamling og afhjælpning	Alle faggrupper																												0%	0%						
	- Afrigning af byggeplads	VVS/Elektriker																												0%	0%						
4.0	Aflevering																																				
	Afleveringsforretning	Entreprenør/Bygherre																												0%	0%						